

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA			FECHA DEL REPORTE			2018															
		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO						<small>SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small>															
NOMBRE <u>CRODE CELAYA</u>		FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>5</td><td>1</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			5	1	2018	DÍA	MES	AÑO	FECHA <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>30</td><td>4</td><td>2018</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			30	4	2018	DÍA	MES	AÑO			<small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small>	
5	1	2018																					
DÍA	MES	AÑO																					
30	4	2018																					
DÍA	MES	AÑO																					
DOMICILIO COMPLETO <u>CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I</u>		FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>						DÍA	MES	AÑO						<small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>							
DÍA	MES	AÑO																					
<u>CELAYA, GUANAJUATO. C.P. 38020</u>																							

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 5,536,681.86	\$ -	\$ 5,536,681.86	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V., Estimación 8
PROEXOESS 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 17,980,331.46	\$ -	\$ 17,980,331.46	\$ 17,980,331.46	16%	\$ 2,829,135.30	0	0	14	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, BEOC Constructora y Crode - CeVIDE El proceso de cimentación y construcción continúa. El proyecto ejecutivo en sus diversas etapas, avanza con las partes involucradas. Avance físico real del 24.96%, anticipo tramitado
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	14	Anticipo tramitado

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del proyecto.
 1. Planos del proyecto de construcción liberados. / 2. Catálogo de insumos requeridos para la obra liberado. / 3. Propuestas de fachada en proceso de revisión. / 4. Proceso de cimentación activo. / 5. Reporte de recursos ejercidos, anexo al presente. /

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE :	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE : <u>Lic. Karina Terán Quintero</u>	<u>M.C. Felipe Cázares López</u>	
CARGO : <u>Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</u>		FIRMA
CORREO ELECTRONICO: <u>pl_crodecelaya@tecnm.mx</u>		
TEL 10 DIGITOS : <u>461-6148454 * 104</u>		



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.