

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

<b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>		<b>2018</b>							
		<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>							
		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL							
		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
		ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO							
<b>NOMBRE</b> <u>CRODE CELAYA</u>		<b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA</b>							
<b>DOMICILIO COMPLETO</b> <u>CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I</u>		<b>FECHA DEL REPORTE</b>							
<u>CELAYA, GUANAJUATO: C.P. 38020</u>		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5</td><td>1</td><td>2018</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table>		5	1	2018	DÍA	MES	AÑO
5	1	2018							
DÍA	MES	AÑO							
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>30</td><td>9</td><td>2018</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table>		30	9	2018	DÍA	MES	AÑO
30	9	2018							
DÍA	MES	AÑO							
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table>					DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO							

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	69	Avance físico 90% Avance financiero 76.75% Última estimación tramitada No. 30
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	98%	\$ 17,707,357.86	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	0	Anticipo tramitado
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	0%	\$ -	0	0	0	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Recurso disponible
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	0%	\$ -	0	0	0	Anticipo tramitado Intereses por cuenta productiva

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

En proceso el detallado de muros, instalación de cancelería interna y externa, instalación de pisos, instalación de baños y construcción del acceso principal del CeVIDE.

<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>NOMBRE :</b> VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO		
<b>NOMBRE :</b> Lic. Karina Terán Quintero	<b>NOMBRE :</b> M.C. Felipe Cázares López		
<b>CARGO :</b> Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación		<b>FIRMA</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CORREO ELECTRONICO :</b> pl_crodecelaya@tecnm.mx			
<b>TEL 10 DIGITOS :</b> 461-6148454 * 104			



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En proceso el detallado de muros, instalación de cancelería interna y externa, instalación de pisos e instalación de baños del CeVIDE.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En proceso la construcción del acceso principal del CeVIDE.